

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Назва ліцензіата	АК "Харківобленерго"		
Звітний період: з	01.01.2017	до	31.03.2017
Прогнозний період: з	01.01.2017	до	31.12.2017

Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання	141 479	30 992	246	48	0,79%	-30 746
2	Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії	37 682	8 458	1 208	1 208	14,28%	-7 250
3	Впровадження та розвиток АСДТК	208	0	0	0	0,00%	0
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	7 078	0	34	34	0,00%	34
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	1 064	0	0	0	0,00%	0
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	2 799	0	0	0	0,00%	0
7	Інше	8 468	298	0	0	0,00%	-298
8	Разом	198 777	39 748	1 488	1 289	3,74%	-38 260

Керівник організації

20 17 р.

М. П.

(підпис)

В.Г. Яворський

(Handwritten signature)

№ з/п	Наименование пункта	Единица измерения	Запланировано на прогнозный период			Запланировано на отчетный период			Выполнено (з нарастающим итогом) тыс. грн. (без НДС)	Зачислено на проф. контракт	Разницы между фактически выполненным работами, услугами	Исполнено	Причины неосуществления плана
			Дневное финансирование (млн грн. без НДС)	Валовая продукция (млн грн. без НДС)	Кол-во шт.	Валовая продукция (млн грн. без НДС)	Кол-во шт.	Кол-во шт.					
	Техническое перевооружение (линия конвейера) ПЛ 6-10 КВ	шт.	36,87	10,98	1	36,87	10,98	13,8	13,8		13,8	Исполнено	
	Техническое перевооружение (линия конвейера) ПЛ 6-10 КВ	шт.	122,26	48,3	1	122,26	48,3	122,26	122,26		122,26	Исполнено	
	Техническое перевооружение (линия конвейера) ПЛ 6-10 КВ	шт.	48 061,62	13 014,88	1	48 061,62	13 014,88	48 061,62	48 061,62		48 061,62	Исполнено	
	Всего		179 419,75	69 334,06	3	179 419,75	69 334,06	177 667,68	177 667,68		177 667,68	Исполнено	
	Техническое перевооружение (линия конвейера) ПЛ 35 КВ							86,78	0,34		86,45	Исполнено	
	Техническое перевооружение (линия конвейера) ПЛ 6-10 КВ							0,00	0,00		-122,26	Исполнено	
	Техническое перевооружение (линия конвейера) ПЛ 4 КВ							0,00	0,00		32,40	Исполнено	
	Всего							86,78	0,34		86,45	Исполнено	

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Залповано на поточний період			Залповано на звітний період (з нарастачим підсумком) з тис. грн			Виконано (з нарастачим підсумком), тис. грн (без ПДВ)			Залишилось не профінансовано			Відомості про виконання плану
			кількість, шт.	Вартість, тис. грн	Всього	кількість, шт.	Вартість, тис. грн	Всього	кількість, шт.	Вартість, тис. грн	Всього	кількість, шт.	Вартість, тис. грн	Всього	
1.1.3	Технічне переоснащення (шиномодернізація) ПП (РТ) 6-10 кВ	шт.	1	5 184,07	5 184,07	1	1 308,02	1 308,02	0,00	0,00	0,00	1 308,02	1	1 308,02	Виконано частково
1.1.3	Проектування ТСО згідно необхідності модернізації ліній електропередачі	шт.	1	230,85	230,85	1	230,85	230,85	68,76	0,00	0,00	161,60	1	161,60	Виконано частково
1.1.4	Проектування ТСО згідно необхідності модернізації ліній електропередачі	шт.	1	740,12	740,12	1	740,12	740,12	0,00	0,00	0,00	740,12	1	740,12	Виконано частково
1.1.5	Частини вносина заводу щодо переведення мереж в сол. Експлуатація району Харківської області на клас напруги 20 кВ, компенсація реактивної потужності мереж 35 кВ	шт.	1,0	430,92	430,92	1,0	430,92	430,92	60,08	0,00	0,00	60,08	1,0	60,08	Виконано частково
Ітого по I розділу				141 478,58	141 478,58		30 991,65	30 991,65	246,04	47,83	47,83	30 745,61		30 745,61	
2.1	Зниження пондадорних витрат електроенергії	шт.	1	37 681,70	37 681,70	1	8 458,35	8 458,35	1 207,89	1 207,89	1 207,89	7 250,46	1	7 250,46	Виконано частково
2.1.1	Покращення обслуговування електроенергії	шт.	1	37 366,51	37 366,51	1	8 458,35	8 458,35	1 207,89	1 207,89	1 207,89	7 250,46	1	7 250,46	Виконано частково
2.1.1.1	Впровадження концентрованої обслуговування електроенергії	шт.	1	840,00	840,00	1	0,00	0,00	958,65	958,65	958,65	958,65	1	958,65	Виконано частково
2.1.1.1.1	Зміна лінійної мережі з ІС на лінійну мережу з ІС	шт.	1	840,00	840,00	1	0,00	0,00	958,65	958,65	958,65	958,65	1	958,65	Виконано частково
2.1.1.1.1.1	Лінійні мережі в яких здійснюється чергуння лінійної мережі з ІС на лінійну мережу з ІС	шт.	1	840,00	840,00	1	0,00	0,00	958,65	958,65	958,65	958,65	1	958,65	Виконано частково
2.1.1.1.1.1.1	Диспетчеризація та управління лінійною мережею з ІС (АСУ ТМ) АС Харківенерго	шт.	1	3 928,67	3 928,67	1	637,63	637,63	0,00	0,00	0,00	637,63	1	637,63	Виконано частково

№ п/п	Назмислюваний пункт	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період		Здійнято на звітний період (з нарастаним підсумком) 3 міс		Використано (з нарастаним підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Результати документа, який засвідчує прийняття зазначеного будівництва		Залишок не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без тендеру
			Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	осередньо	Результати документа, який засвідчує прийняття зазначеного будівництва	Залишок не профінансовано			
			Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	осередньо	Результати документа, який засвідчує прийняття зазначеного будівництва	Залишок не профінансовано	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без тендеру	
			Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Всього	Результати документа, який засвідчує прийняття зазначеного будівництва	Залишок не профінансовано	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без тендеру	
IV Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
Ітого по III розділу			207,82		0,00		0,00		0,00		0,00			
IV.1	Модернізація службових та закупівельних засобів (комп'ютери, оргтехніка, у т.ч. модернізація ЛОМ (процесора, оперативної пам'яті, завантажувача) тощо)	шт.	5 047,68		0,00		33,59		33,59		33,59			
IV.1.1	Модернізація ЛОМ (процесора, оперативної пам'яті, завантажувача) тощо	шт.	179,80		0,00		0,00		0,00		0,00			
IV.1.2	Модернізація службових та закупівельних засобів (комп'ютери, оргтехніка, у т.ч. модернізація ЛОМ (процесора, оперативної пам'яті, завантажувача) тощо)	шт.	5 047,68		0,00		33,59		33,59		33,59			
IV.1.3	Інші засоби комп'ютеризації	шт.	179,80		0,00		0,00		0,00		0,00			
IV.2	Приблизно програмне забезпечення	шт.	2 030,28		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ітого по IV розділу			7 077,96		0,00		33,59		33,59		33,59			
V Впровадження та розвиток систем зв'язу та телекомунікації														
V.1	Система зв'язу та телекомунікації	шт.	984,05		0,00		0,00		0,00		0,00			
V.1.1	Впровадження корпоративного зв'язу	шт.	910,01		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ітого по V розділу			984,05		0,00		0,00		0,00		0,00			

№ п.п.	Найменування пункту	Одиниці виміру	Заплановано на прогнознний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) з МІС.		Викорано (з нарастаючим підсумком), тис. грн. (без ПДВ)			Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %		Виконавська робота, послуги, продаж товару, визначено на тендерній чи без тендерної
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис. грн.)	Кількість, шт.	Вартість, тис. грн.	Кількість, шт.	Всього	освоєно	Кількість продукції	Всього	кількість, шт.	Вартість, тис. грн.	з ПДВ		
															Вартість, тис. грн.	
			Всього	1 931,25	1 031,25	297,85	0,00	0,00	0,00	1 289,31	0,00	297,85	-297,85			
VII.1	Удосконалення мережі електропостачання на території м. Львів	км	100	1 931,25	1 031,25	297,85	0,00	0,00	0,00	1 289,31	0,00	297,85	-297,85			
VII.2	Метрологічне забезпечення	шт.	30	586,10	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII.3	Копіювання інформаційної техніки	шт.	10	403,51	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII.4	Будівництво та реконструкція будівель та споруд електроенергетичної мережі	кв. м	100	1 031,25	1 031,25	297,85	0,00	0,00	0,00	1 289,31	0,00	297,85	-297,85			
			Всього	1 931,25	1 031,25	297,85	0,00	0,00	0,00	1 289,31	0,00	297,85	-297,85			

Ітого по VII розділу
Разом по ЛП 2016

8 468,02
1 987,00

297,85
39 747,85

0,00
1 487,52

0,00
1 289,31

-297,85
-38 260,32

Керівник організації,
(або особа, яка його заміщує)
ІП
С.С. КИРИЛІСЬ
№С/С-30/17
р.б.у.

(підпис)

О.П. Свиридов
(п.п.б.)

М.П.

[Handwritten signature]

Причини недовиконання АК «Харківобленерго» інвестиційної програми за 1 квартал 2017 року.

Інвестиційна програма на 2017 рік затверджена Постановою НКРЕКП від 15.12.2016 року № 2228 в сумі 198 777 тис. грн. (без ПДВ).

Фактичне виконання за 1 квартал 2017 року склало 1 488 тис. грн. (без ПДВ), або 3,74 %.

Недовиконання інвестиційної програми за 3 місяці 2017 року обумовлене недоплатою організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів та підприємств житло-комунального сектору. За 1 квартал 2017 року приріст боргу даних організацій за спожиту електроенергію склав 103,8 млн. грн. (без ПДВ).

Основними боржниками є КП «Харківводоканал», КП «ХТМ» та КП «Харківміськтранс». Станом на 01.01.2017 заборгованість цих підприємств склала 882,5 млн. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- КП «Харківські теплові мережі» - 191,6 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківводоканал» - 675,9 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківміськтранс» - 15,0 млн. грн. (без ПДВ).

З початку року заборгованість вищезазначених комунальних підприємств збільшилась на 73,4 млн. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- КП «Харківські теплові мережі» - 18,1 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківводоканал» - 38,7 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківміськтранс» - 16,6 млн. грн. (без ПДВ).

При середньому розрахунковому алгоритмі перерахування коштів в ДП «Енергоринок» за 3 місяці 2017 року у розмірі 86,9 % недоплата за куповану електроенергію повинна була скласти 90,2 млн. грн. (без ПДВ), але станом на 01.04.2017 року АК «Харківобленерго» має переплату перед ДП «Енергоринок» в сумі 47,2 млн. грн. (без ПДВ). Тобто компанія витратила на розрахунки з ДП «Енергоринок» кошти, які мали бути спрямовані на здійснення експлуатаційної та інвестиційної діяльності, в сумі 137,4 млн. грн. (без ПДВ).

Компанія відповідно до норм чинного законодавства протягом останніх років весь час проводить роботу, яка направлена на спонукання до належної та вчасної оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов діючих договорів на поставку електроенергії злісних неплатників – КП «Харківводоканал» та «Харківські теплові мережі», КП «Харківміськтранс».

Саме КП «Харківводоканал» та КП «Харківські теплові мережі» є найбільшими споживачами у структурі споживання електроенергії усієї Харківської області, а тому й найбільшими боржниками АК «Харківобленерго».

Зазначені комунальні підприємства безпосередньо підпорядковані Харківській міській раді, регулятором ліцензованої діяльності яких є НКРЕКП.

Відсутність 100 % розрахунків за спожиту електроенергію є порушенням Закону України «Про електроенергетику», «Правил користування електричною енергією» та договорів про постачання електроенергії, укладених між компанією та КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі» та КП «Міськелектро-трансесервіс».

Увесь час несплатежів АК «Харківобленерго» вживала всіх можливих заходів для вирішення питання розрахунків: зверталася до Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради, Міненерговугілля, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Ради ОПЕ, Народних депутатів України, Генеральної прокуратури, НКРЕКП та інших органів, з проханням про допомогу у вирішенні цього складного питання, але на сьогодні, на жаль, звернення жодних результатів не дали.

АК «Харківобленерго» у 2016-2017 років було направлено 557 вимог до органів державної влади, судів, профільних міністерств, правоохоронних органів, Президента та Верховної Ради України. Більшість вимог були направлені до Харківської обласної державної адміністрації (309 листів) та НКРЕКП (70 листів).

Компанія неодноразово ініціювала проведення сумісних відкритих засідань під головуванням НКРЕКП (як регулятора) за участю КП «Харківводоканал» та КП «ХТМ».

Слід зазначити, що АК «Харківобленерго» не може скористатися передбаченим законом правом обмеження електропостачання головного боржника

КП «Харківводоканал». Причиною тому є необ'єктивні, на нашу думку, рішення (ухвали) судів, які забороняють таке обмеження. Компанія, у свою чергу, подас апеляції на рішення Харківських судів. А тим часом керівництво КП «Харківводоканал», прикриваючись вказаними ухвалами судів, продовжує цинічно ігнорувати вимоги діючого законодавства щодо своєчасної оплати спожитої електроенергії.

Також через невиконання керівниками КП «Харківводоканал» та КП «ХІМ» обов'язків щодо сплати коштів за спожиту електроенергію компанією були подані заяви про скасування посадовими особами з'явних до Управління Служби безпеки України Харківської області та Головного управління Національної поліції в Харківській області, Генерального прокурора України та прокурора Харківської області згідно з реєстром, що додається. Відомості за заявами АК «Харківобленерго» унесені до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

За 1 квартал 2017 року АК «Харківобленерго» не тільки не виконала інвестиційну програму, але й не змогла в необхідному обсязі профінансувати витрати передбачені затвердженими тарифами на передачу/поставку електричної енергії (ремонт, технічне обслуговування тощо), розрахуватись за зобов'язаннями по оплаті ПДВ та податку на прибуток (сума боргу по податках станом на 01.04.2017 складала 169,5 млн. грн.), сума заборгованості по заробітній платі на 01.04.2017 складає 111,2 млн. грн.

З кожним наступним місяцем несплатежів перед енергопостачальною компанією все гостріше постає питання своєчасного усунення аварійних ситуацій, виплати заробітної плати персоналу, сплати податків та багато іншого, без чого здійснення стабільного енергопостачання в м. Харкові та області забезпечити неможливо.

Крім того, у зв'язку із несплатою Компанією податкових зобов'язань майно АК «Харківобленерго» на даний момент знаходиться в податковій заставі, що в свою чергу може призвести до примусового стягнення сум боргу з розрахункових рахунків Компанії та продажу майна.

В.о голови правління



В.Г. Яворський

Кондратішко В.М.
☎ (057) 740-10-36

