

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Назва ліцензіата	АК "Харківобленерго"		
Звітний період: з	01.01.2017	до	30.06.2017
Прогнозний період: з	01.01.2017	до	31.12.2017

Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання	141 479	76 358	1 260	2 084	1,65%	-75 098
2	Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії	37 682	12 786	1 208	1 208	9,45%	-11 578
3	Впровадження та розвиток АСДТК	208	0	0	0	0,00%	0
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	7 078	0	137	34	0,00%	137
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	1 064	0	0	0	0,00%	0
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	2 799	0	0	0	0,00%	0
7	Інше	8 468	298	0	0	0,00%	-298
8	Разом	198 777	89 442	2 605	3 326	2,91%	-86 838

Керівник організації

"24" 07 2017 р.

М. П.



Handwritten signature

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) в міс.				Викорано (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)				Реквізити документів, якіні в експлуатацію будівництва об'єкта або об'єктів, прийнятих в експлуатацію перехідних об'єктів		Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, подавачі товару, визначено на тендері чи без	Прийчини невиконання плану	
			Джерело фінансування на (тис. грн.)	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис. грн.)	Кількість, шт.	вартість, тис. грн	Кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно		Кількість, шт.	вартість, тис. грн	Кількість, шт.	вартість, тис. грн						
									вартість, тис. грн	Всього	вартість, тис. грн	Всього										
11.2.1.1.3	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ № 0050682(01) ПТ 110 кВ "Новокозирка — Олександрівка — Восточна ділянка 1", звичайний опор № 2423, 6673, 79-62.	оп	анотацийний довідок	108,89	30,0	2 177,71															невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію	
11.2.1.1.4	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 110 кВ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (на № 0050705(01) з запасною опор № 3, 11.	оп	анотацийний довідок	528,82	9,0	4 759,41					8,95			0,26							ЗП/ІЗД/Щ "Учередине" електромережі інформаційний центр	невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.1.5	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 110 кВ "Шляхове-Богданівка" (на № 0056637(01)), звичайні опори № 51, 81, 88, 90, 92, 96, 99, 102, 104, 108, 115, 142, 144, 147, 170, 182, 184, 185, 190, 192, 224.	оп	анотацийний довідок	103,60	31,0	2 175,61																невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.1.6	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 110 кВ "Купище-330 — Куликівська с. отаційна ДСК" ділянка 2 (на № 0028996(01) з запасною опор № 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 100.	оп	анотацийний довідок	121,78	30,0	1 237,82																невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.1.7	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 110 кВ "Ділянка Лебеда-Центральна" (на № 0028791(01)), звичайні опори № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	оп	анотацийний довідок	686,53	2,0	1 373,06																невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.1.8	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 110 кВ "Ділянка Лебеда-Центральна" (на № 0028791(01)), звичайні опори № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	оп	анотацийний довідок	1 210,54	2,0	2 421,08					0,19			0,19								невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.1.9	Проектування технічного переоснащення (шляком модернізації) ПТ 110 кВ		анотацийний довідок	173,94	3,0	521,83																невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.1.10	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 110 кВ "ГРП з запасною опор № 3(01)		анотацийний довідок	978,25	3,3	2 394,51								1 855,46								невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.1.2	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 35 кВ "Львівська-2" (на № 0055521(01)), звичайні опори № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.		анотацийний довідок	1 299,52	3,0	86,78																невиконання пункту пов'язано з незадовільним розрахунком КП "Харківводоканал" та КП "ХПМ" за спожити електричну енергію
11.2.1.2.1	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 35 кВ "Львівська-2" (на № 0055521(01)), звичайні опори № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846,																					

№ з/п	Найменування пункту	Однина виміру	Заплановано на прогностичний період				Використано на запланований період (з нарастаючим підсумком) в міс.				Використано (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)				Реквізити документів, які виступають підставою для запланованих витрат	Залишилося не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товарів, визначено на тендері чи без	Прийчини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, без ПДВ (тис. грн.)	Кількість, шт.	Вартість, тис. грн	Кількість, шт.	Вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно		Кількість, шт.	Вартість, тис. грн з ПДВ						
									вартість одиниці продукції	Всього	Кількість	Всього								
1.1.2.1.4.5	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 230 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	819,52	7,3	5 961,99	7,3	5 961,99	2,70	2,70	0,0	0,00	7,3	-5 961,99	вти високим робіт	0,0	0,00	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію		
1.1.2.1.4.6	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 227 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	1 206,25	3,0	3 642,88	3,0	3 642,88	2,70	2,70	0,0	0,00	0,0	0,00	вти високим робіт	0,0	0,00			
1.1.2.1.4.7	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 230 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	724,01	3,9	4 300,63	3,9	4 300,63	2,70	2,70	0,0	0,00	0,0	0,00	вти високим робіт	0,0	0,00			
1.1.2.1.4.8	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 227 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	1 080,34	4,9	5 266,67	4,9	5 266,67	2,70	2,70	0,0	0,00	0,0	0,00	вти високим робіт	0,0	0,00			
1.1.2.1.4.9	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 235 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	852,29	1,9	1 640,65	1,9	1 640,65	2,70	2,70	0,0	0,00	0,0	0,00	вти високим робіт	0,0	0,00			
1.1.2.1.4.10	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 235 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	1 056,94	3,5	3 099,30	3,5	3 099,30	2,70	2,70	0,0	0,00	0,0	0,00	вти високим робіт	0,0	0,00			
1.1.2.1.4.11	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 227 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	1 109,95	2,6	2 947,02	2,6	2 947,02	8,10	8,10	0,0	0,00	0,0	0,00	вти високим робіт	0,0	0,00			
1.1.2.1.4.12	Технічне переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ від ПТ № 227 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області	м	анотация/лш додані	1 347,90	1,9	2 321,92	1,9	2 321,92	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	вти високим робіт	0,0	0,00			
1.1.2.1.4.13	Проектування технічного переоснащення (шляком модернізації) ПТ 0,4 кВ	м	анотация/лш додані	145,67	14,0	2 942,16	14,0	2 942,16	0,00	0,00	14,0	2 942,16	14,0	-2 942,16	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію	14,0	-2 942,16			
1.1.2.1.5	Технічне переоснащення (шляком модернізації) КТ 6 кВ			15 410,04		8 833,84		8 833,84	0,00	0,00				-8 832,76						
1.1.2.1.5.1	Технічне переоснащення (шляком модернізації) КТ 6 кВ ЦС (Центральне до електропостачання ком. 36 каб. 1 (на № 00505097/01), КТ 6 кВ ЦС (Центральне до електропостачання ком. 36 каб. 2 (на № 00505098/01))	м	анотация/лш додані	2 833,84	0,6	1 572,78	0,6	1 572,78	722,63	722,63	0,0	722,63	0,6	-722,63	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію	0,6	-722,63			
1.1.2.1.5.2	Технічне переоснащення (шляком модернізації) "0,4 кВ від ПТ № 230 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області"	м	анотация/лш додані	2 126,12	0,3	690,99	0,3	690,99	265,77	265,77	0,0	265,77	0,3	-265,77	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію	0,3	-265,77			
1.1.2.1.5.3	Технічне переоснащення (шляком модернізації) КТ 6 кВ ЦС «Південь» (на № 00505097/01) ком. 33 каб. 1, "0,4 кВ від ПТ № 230 (на № 504735011) з використанням ПТ 100/010/4Б та ПТ 100/010/4Б, м. Луботин Харківської області Харківської області"	м	анотация/лш додані	1 094,56	2,3	2 507,63	2,3	2 507,63	1 413,07	1 413,07	0,0	1 413,07	2,3	-1 094,56	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію	2,3	-1 094,56			
1.1.2.1.5.4	Технічне переоснащення (шляком модернізації) КТ 6 кВ ЦС «Південь» (на № 00505097/01) ком. 33 каб. 2	м	анотация/лш додані	1 185,45	2,2	4 180,07	2,2	4 180,07	1 410,20	1 410,20	0,0	1 410,20	2,2	-1 185,45	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію	2,2	-1 185,45			
1.1.2.1.5.5	Технічне переоснащення (шляком модернізації) КТ 6 кВ ЦС «Південь» (на № 00505097/01) ком. 33 каб. 2	м	анотация/лш додані	875,80	4,8	2 127,19	4,8	2 127,19	2 408,46	2 408,46	0,0	2 408,46	4,8	-2 408,46	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію	4,8	-2 408,46			
1.1.2.1.5.6	Технічне переоснащення (шляком модернізації) КТ 6 кВ ЦС «Південь» (на № 00505097/01) ком. 33 каб. 2	м	анотация/лш додані	644,60	3,3	837,98	3,3	837,98	60,56	60,56	0,0	60,56	3,3	-777,23	не виконано пункту повністю з невикористаними розрахунками КТ "Харківський" та КТ "ХТМ" за споживу електричну енергію	3,3	-777,23			

№ з/п	Найменування пункту	Одиниця виміру	Залповано на прогностичний період				Залповано на звітний період (з нарастаним підсумком) 6 міс.				Виконано (з нарастаним підсумком), тис.грн (без ПДВ)						Результат виконання		Примітки невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн.	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	профінансовано		освоєно		Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію будівництва об'єкта або оновлення даних прийняття в експлуатацію переобладнаних об'єктів	кількість, шт.	вартість, тис. грн з ПДВ	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без тендеру		
									вартість одиниці продукції	Всього	вартість, тис. грн	Всього						вартість, тис. грн	
III.1.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість меральної і фізикохімічної та для розширення контролю, Т.т.с.	од.	ниш доходи	41,14	4,0	164,56													
III.1.1.1	Придбання апаратури модем DTR-0,5 6 каналів з ПО	од.	ниш доходи			207,82													
III.1.1.1.1	Придбання апаратури модем DTR-0,5 6 каналів з ПО	од.	ниш доходи	43,26	1,0	43,26													
III.1.1.2	Придбання апаратури модем DTR-0,5 8 каналів з ПО та ПО	од.	ниш доходи			207,82													
Ітого по III розділу																			
IV.1.	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:					5 047,66													
IV.1.1	Модернізація ЛОМ підрозділу, модернізація мережі, та заміна мережевих обладнань					179,80													
IV.1.1.1	Придбання маршрутизатора в об'єктах підконтролю Сисо 1941-SEC/N9 (або аналог)	од.	ниш доходи		2,0	179,80												невиконано через повільно з неможливістю розробити ЛОМ, модернізація мережі, закупівля обладнання	
IV.1.2	Модернізація існуючого та закупівля нового обладнання об'єктів					2 735,90													
IV.1.2.1	Терминальні сервери для ПК, серверна комутація	од.	ниш доходи	398,76	1,0	398,76													
IV.1.2.2	Сервери для корпоративної бази даних (ПЗ)	од.	ниш доходи	398,76	1,0	398,76													
IV.1.2.3	Зовнішні дисковий масив для корпоративної бази даних (ПЗ)	од.	ниш доходи	0,00	1,0	0,00													
IV.1.2.3	Зовнішній дисковий масив для сервера баз даних	од.	ниш доходи	1 457,92	1,0	1 457,92													
IV.1.2.4	Придбання копії дисків архівного дискового масиву HP MSA2 300GB 3G 15K 3.5 inch Dual-port SAS HDD, 6,72TB, 16GB, 4xU, 6000rpm	од.	ниш доходи	22,58	5,0	112,90													
IV.1.2.5	Придбання дисків безпаролізованого живлення в об'єкті серверної кімнати (ПЗ) HP 2124 14 GB, 10000rpm, 5.25, SATA, 16GB, 4xU, 6000rpm	од.	ниш доходи	44,93	2,0	89,86													
IV.1.2.6	Придбання пристрою для архіву даних (NVR) 2TB з HDD (або аналог)	од.	ниш доходи	22,70	1,0	22,70													
IV.1.2.7	Батареї напруги 507H4 для ДБК Сумська (ОЗ)	од.	ниш доходи	51,00	4,0	204,00													
IV.1.2.8	Батареї напруги 507H3-54 для ДБК Сумська (Управління)	од.	ниш доходи	19,33	9,0	173,97													
IV.1.3	Інші засоби комп'ютеризації	од.	ниш доходи			2 133,68													
IV.1.3.1	Робочі станції	од.	ниш доходи	34,11	3,0	102,33													
IV.1.3.2	АРМ диспетчера	проект	ниш доходи	251,29	1,0	251,29													
IV.1.3.3	Проектування комплексу для обслуговування станцій	проект	ниш доходи			2 030,28													
IV.2	Придбання програмного забезпечення																		
IV.2.1	"Грифельний лінійний Метрополіт" Мобільні керувачі	од.	ниш доходи	3,90	30,0	117,00													
IV.2.2	СБД Oracle Standard Edition Release 10g4c	од.	ниш доходи	455,70	2,0	910,00													
IV.2.3	Масивні Значення 2013 SMC, 0,2 %	од.	ниш доходи	265,64	1,0	265,64													

Причини недовиконання АК «Харківобленерго» інвестиційної програми за 1 півріччя 2017 року.

Інвестиційна програма на 2017 рік затверджена Постановою НКРЕКП від 15.12.2016 № 2228 в сумі 198 777 тис. грн. (без ПДВ), 25.05.2017 Постановою НКРЕКП № 700 до складу інвестиційної програми були внесені зміни без зміни загальної суми та джерел її фінансування.

Фактичне виконання за 1 півріччя 2017 року склало – 2 605 тис. грн. (без ПДВ), або 2,91 %.

Недовиконання інвестиційної програми за 1 півріччя 2017 року обумовлене недоплатою організацій, що фінансуються з державного бюджету та підприємств житло-комунгоспу. За 1 півріччя 2017 року приріст боргу даних організацій за спожиту електроенергію склав 153,2 млн. грн. (без ПДВ).

Основними боржниками є КП «Харківводоканал», КП «ХТМ» та КП «Міськелектротранссервіс». Станом на 01.07.2017 заборгованість цих підприємств склала 937,2 млн. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- КП «Харківські теплові мережі» - 195,3 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківводоканал» - 726,9 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківміськтранс» - 15,0 млн. грн. (без ПДВ).

З початку року заборгованість вищезазначених комунальних підприємств збільшилась на 128,1 млн. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- КП «Харківські теплові мережі» - 21,8 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківводоканал» - 89,7 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківміськтранс» - 16,6 млн. грн. (без ПДВ).

При середньому розрахунковому алгоритмі перерахування коштів в ДП «Енергоринок» за 6 місяців 2017 року у розмірі 86,9 % недоплата за куповану електроенергію повинна була скласти 133,1 млн. грн. (без ПДВ), але станом на 01.07.2017 року АК «Харківобленерго» має заборгованість перед ДП «Енергоринок» в сумі 13,7 млн. грн. (без ПДВ). Тобто компанія витратила на розрахунки з ДП «Енергоринок» кошти, які мали бути спрямовані на здійснення експлуатаційної та інвестиційної діяльності, в сумі 119,4 млн. грн. (без ПДВ).

Компанія відповідно до норм чинного законодавства протягом останніх років весь час проводить роботу, яка направлена на спонукання до належної та вчасної оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов діючих

договорів на поставку електроенергії злісних неплатників – КП «Харківводоканал» та «Харківські теплові мережі», КП «Харківміськтранс».

Саме КП «Харківводоканал» та КП «Харківські теплові мережі» є найбільшими споживачами у структурі споживання електроенергії усієї Харківської області, а тому й найбільшими боржниками АК «Харківобленерго».

Зазначені комунальні підприємства безпосередньо підпорядковані Харківській міській раді, регулятором ліцензованої діяльності яких є НКРЕКП.

Відсутність 100 % розрахунків за спожиту електроенергію є порушенням Закону України «Про електроснабжені», «Правил користування електричною енергією» та договорів про постачання електроенергії, укладених між компанією та КП «Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі» та КП «Міськелектро-транссервіс».

Увесь час неплатежів АК «Харківобленерго» вживала всіх можливих заходів для вирішення питання розрахунків: зверталася до Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради, Міненерговугілля, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Ради ОРЕ, Народних депутатів України, Генеральної прокуратури, НКРЕКП та інших органів, з проханням про допомогу у вирішенні цього складного питання, але на сьогодні, на жаль, звернення жодних результатів не дали.

АК «Харківобленерго» у 2016-2017 років було направлено 590 листів до органів державної влади, судів, профільних міністерств, правоохоронних органів, Президента та Верховної Ради України. Більшість вимог були направлені до Харківської обласної державної адміністрації та НКРЕКП.

Компанія неодноразово ініціювала проведення сумісних відкритих засідань під головуванням НКРЕКП (як регулятора) за участю КП «Харківводоканал» та КП «ХТМ».

Слід зазначити, що АК «Харківобленерго» не може скористатися передбаченим законом правом обмеження електропостачання головного боржника – КП «Харківводоканал». Причиною тому є необ'єктивні, на нашу думку, рішення (ухвали) судів, які забороняють таке обмеження. Компанія, у свою чергу, подає апеляції на рішення Харківських судів. А тим часом керівництво КП «Харківводоканал», прикриваючись вказаними ухвалами судів, продовжує

цілічно ігнорувати вимоги діючого законодавства щодо своєчасної оплати спожитої електроенергії.


Також через невиконання керівниками КП «Харківводоканал» та КП «ХТМ» обов'язків щодо сплати коштів за спожиту електроенергію компанією були подані заяви про скоєння посадовими особами злочинів до Управління Служби безпеки України Харківської області та Головного управління Національної поліції в Харківській області, Генерального прокурора України та прокурора Харківської області згідно з реєстром, що додається. Відомості за заявами АК «Харківобленерго» унесені до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події..

За 1 півріччя 2017 року АК «Харківобленерго» не тільки не виконала інвестиційну програму, але й не змогла в необхідному обсязі профінансувати витрати передбачені затвердженими тарифами на передачу/поставку електричної енергії (ремонти, технічне обслуговування тощо), розрахуватись за зобов'язаннями по оплаті ПДВ та податку на прибуток (сума боргу по податках станом на 01.07.2017 склала 185,1 млн. грн.), сума заборгованості по заробітній платі та нарахованих штрафів по ЄСВ за несвоєчасну виплату на 01.07.2017 складас 101,6 млн. грн.


З кожним наступним місяцем неплатежів перед енергопостачальною компанією все гостріше постає питання своєчасного усунення аварійних ситуацій, виплати заробітної плати персоналу, сплати податків та багато іншого, без чого здійснення стабільного енергопостачання в м. Харкові та області забезпечити неможливо.

Крім того, у зв'язку із несплатою Компанією податкових зобов'язань майно АК «Харківобленерго» на даний момент знаходиться в податковій заставі, що в свою чергу може призвести до примусового стягнення сум боргу з розрахункових рахунків Компанії та продажу майна.

В.о голови правління



В.Г. Яворський

Мухіна О.В., 
☎ (057) 740-11-84

