

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Назва ліцензіата	АК "Харківобленерго"		
Звітний період: з	01.01.2016	до	31.12.2016
Прогнозний період: з	01.01.2016	до	31.12.2016

Звіт щодо виконання інвестиційної програми							
№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання	175 777	175 777	5 140	5 332	2,92%	-170 637
2	Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії	22 864	22 864	3 895	3 895	17,04%	-18 969
3	Впровадження та розвиток АСДТК	324	324	0	0	0,00%	-324
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 520	3 520	866	866	24,59%	-2 654
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	1 220	1 220	1	1	0,11%	-1 219
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	7 184	7 184	0	0	0,00%	-7 184
7	Інше	11 396	11 396	3	5	0,03%	-11 392
8	Разом	222 286	222 286	9 906	10 098	4,46%	-212 380

Керівник організації

(підпис)

В.Г. Яворський

"23" 01 2017 р.

М. П.

Людмила Яворська

Виконання Інвестиційної програми АК "Харківобленерго" за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016 р.

№ з/п	Найменування пункту	Замовлено на промізний період (з нарастаними підсумками) 12 міс.										Виконано (з нарастаними підсумками), тис.грн (без ПДВ)										Результативні документи, за які здійснює експлуатацію	Замінилося не профінансовано	Решення суду фактично виконано (вартість, тис. грн)	Виконана робота, послуги, матеріали, значення на дату закінчення виконання, тис.грн	Прийми невиконання плану									
		кількість, шт.					вартість, тис. грн					кількість, шт.					вартість, тис. грн																		
		Вартість однієї фізичної одиниці		Вартість, тис. грн		Всього	пер.	пост.	Всього	пер.	пост.	Всього	пер.	пост.	Всього	пер.	пост.	Всього	пер.	пост.															
		без ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ																без ПДВ						з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ	без ПДВ	з ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
							1. Капітальні витрати (на придбання)																												
1.1.1	Реконструкція ЛЕП та ПС					54 042,70																													
1.1.1.1	Реконструкція ЛЕП					54 042,70																													
1.1.1.1.1	Реконструкція ЛЕП 0,4 кВ					54 042,70																													
1.1.1.1.1.1	Зміна довжини кабелю, біля вул. Олександрівська	04	1000	1,00	5774,0	5774,0																													
1.1.2	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП та ПС					73 431,06																													
1.1.2.1	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ліній					41 851,18																													
1.1.2.1.1	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ					12 675,52																													
1.1.2.1.1.1	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	05	1000	1,00	1798,89	1798,89																													
1.1.2.1.1.2	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	06	1000	1,00	723,02	723,02																													
1.1.2.1.1.3	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	07	1000	1,00	524,44	524,44																													
1.1.2.1.1.4	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	08	1000	1,00	489,27	489,27																													
1.1.2.1.1.5	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	09	1000	1,00	1136,08	1136,08																													
1.1.2.1.3	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська					17 076,49																													
1.1.2.1.3.1	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	00	1000	1,00	818,93	818,93																													
1.1.2.1.3.2	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	01	1000	1,00	402,73	402,73																													
1.1.2.1.3.3	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	02	1000	1,00	700,47	700,47																													
1.1.2.1.3.4	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	03	1000	1,00	1 000,20	1 000,20																													
1.1.2.1.3.5	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	04	1000	1,00	847,72	847,72																													
1.1.2.1.3.6	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	05	1000	1,00	733,18	733,18																													
1.1.2.1.3.7	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	06	1000	1,00	961,44	961,44																													
1.1.2.1.3.8	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	07	1000	1,00	1 006,64	1 006,64																													
1.1.2.1.3.9	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	08	1000	1,00	831,88	831,88																													
1.1.2.1.3.10	Технічне переоснащення (закупівля обладнання) ЛЕП 110 кВ (закупівля обладнання) на вул. Олександрівська	09	1000	1,00	949,46	949,46																													

№ п/п	Наименование пункта	Заказывано на прогнозный период				Заказывано на отчетный период (з нарастающим итогом) 12 мес.				Выполнено (з нарастающим итогом), тыс. грн (без НДС)				Реакция на документ, являющийся основанием для включения в бюджетную программу объекта или выполнения работ по выполнению мероприятий по ликвидации последствий аварий	Зачислено на профинансирование	Решение фактически выполнено	Выполнение работ, предусмотренных программой, в соответствии с темпами, указанными в таблице	Причины невыполнения плана				
		Дверь		Варить, тыс. грн		Классификатор		Варить, тыс. грн		Классификатор		Варить, тыс. грн							Классификатор	Классификатор	Классификатор	Классификатор
		шт.	тыс. грн	пер.	пост.	пер.	пост.	пер.	пост.	пер.	пост.	пер.	пост.									
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	6 844,13	6 844,13	6 844,13	0,00	0,00	579,63	579,63	799,52	799,52	0,00	0,00	4 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	1 332,64	1 332,64	1 332,64	0,00	0,00	72,34	72,34	127,90	127,90	0,00	0,00	1 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	847,45	847,45	847,45	0,00	0,00	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	756,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	803,73	803,73	803,73	0,00	0,00	71,87	71,87	71,87	71,87	0,00	0,00	734,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	1 259,43	1 259,43	1 259,43	0,00	0,00	60,61	60,61	60,61	60,61	0,00	0,00	1 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	987,52	987,52	987,52	0,00	0,00	82,15	82,15	82,15	82,15	0,00	0,00	905,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	456,98	456,98	456,98	0,00	0,00	239,41	239,41	478,81	478,81	0,00	0,00	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	96,47	96,47	101,38	101,38	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	87,11	87,11	87,11	0,00	0,00	91,55	91,55	91,55	91,55	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	157,13	157,13	157,13	0,00	0,00	104,96	104,96	104,96	104,96	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	115,79	115,79	115,79	0,00	0,00	62,66	62,66	111,22	111,22	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.5	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	5 155,02	5 155,02	5 155,02	0,00	0,00	574,97	574,97	616,52	616,52	0,00	0,00	4 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.5	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	2 696,63	2 696,63	2 696,63	0,00	0,00	34,76	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00	2 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.5	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	1 894,59	1 894,59	1 894,59	0,00	0,00	24,27	24,27	46,02	46,02	0,00	0,00	1 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.5	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	265,66	265,66	265,66	0,00	0,00	39,61	39,61	39,61	39,61	0,00	0,00	226,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.5	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	479,36	479,36	479,36	0,00	0,00	41,61	41,61	41,61	41,61	0,00	0,00	437,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.5	Техническое обслуживание (включая материалы) МКБ-10 на	Дверь	1 248,11	1 248,11	1 248,11	0,00	0,00	126,13	126,13	126,13	126,13	0,00	0,00	1 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00				

Причини недовиконання АК «Харківобленерго» інвестиційної програми за 12 місяців 2016 року.

Інвестиційна програма на 2016 рік затверджена Постановою НКРЕ від 22.12.2015 року № 3012 в сумі 168 377 тис. грн. (без ПДВ).

Фактичне виконання за 2016 рік склало – 9 906 тис. грн. (без ПДВ), або 4,46 %.

Недовиконання інвестиційної програми за 12 місяців 2016 року обумовлене недоплатою організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів та підприємств житло-комунгоспу. За 2016 рік приріст боргу даних організацій за спожиту електроенергію склав 382,9 млн. грн. (без ПДВ).

Основними боржниками є КП «Харківводоканал», КП «ХТМ». Щомісячний приріст боргу комунальних підприємств складає більше 80 млн. грн. Так станом на 01.01.2017 заборгованість цих двох підприємств склала 810,7 млн. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- КП «Харківські теплові мережі» - 173,5 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківводоканал» - 637,2 млн. грн. (без ПДВ).

З початку року заборгованість вищезазначених комунальних підприємств збільшилась на 376,7 млн. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- КП «Харківські теплові мережі» - 110,4 млн. грн. (без ПДВ);
- КП «Харківводоканал» - 266,3 млн. грн. (без ПДВ).

При середньому розрахунковому алгоритмі перерахування коштів в ДП «Енергоринок» за 12 місяців 2016 року у розмірі 86,0 % недоплата за куповану електроенергію повинна була скласти 329,3 млн. грн. (без ПДВ), але станом на 01.10.2016 року АК «Харківобленерго» має заборгованість перед ДП «Енергоринок» лише в сумі 110,4 млн. грн. (без ПДВ). Тобто компанія витратила на розрахунки з ДП «Енергоринок» кошти, які мали бути спрямовані на здійснення експлуатаційної та інвестиційної діяльності, в сумі 218,9 млн. грн. (без ПДВ).

Наведене вище підтверджує об'єктивні, незалежні від АК «Харківобленерго», причини невиконання інвестиційної програми за 2016 рік.

Компанія неодноразово протягом 2015-2016 років повідомляла державного регулятора у сфері енергетики щодо неможливості виконання інвестиційної програми в повному обсязі через неплатежі водопровідно-каналізаційного підприємства (26.05.2015 №01-18/3998, 04.09.2015 №01-18/7614, 14.09.2015 №01-

18/7793, 22.10.2015 №01-18/8726, 30.10.2015 №01-18/8920, 16.11.2015 №01-18/9288, 21.01.2016 № 01-46є/09-434, 01.02.2016 № 01-18/786 та № 01-18/790, 08.02.2016 № 01-18/949, 12.02.2016 № 01-18/1090, 25.02.2016 № 01-18/1484, 26.05.2016 № 01-18/4089, 18.08.2016 № 01-18/6163, 12.09.2016 № 01-18/6850 та інші).

За 12 місяців 2016 році АК «Харківобленерго» не тільки не виконала інвестиційну програму, але й не змогла в необхідному обсязі профінансувати витрати передбачені затвердженими тарифами на передачу/поставку електричної енергії (ремонти, технічне обслуговування тощо), розрахуватись за зобов'язаннями по оплаті ПДВ та податку на прибуток (сума боргу по податках станом на 01.01.2017 склала 89,9 млн. грн.), сума заборгованості по заробітній платі на 01.01.2017 складає 124,4 млн. грн.

З кожним наступним місяцем неплатежів перед енергопостачальною компанією все гостріше постає питання своєчасного усунення аварійних ситуацій, виплати заробітної плати персоналу, сплати податків та багато іншого, без чого здійснення стабільного енергопостачання в м. Харкові та області забезпечити неможливо.

Крім того, у зв'язку із несплатою Компанією податкових зобов'язань майно АК «Харківобленерго» на даний момент знаходиться в податковій заставі, що в свою чергу може призвести до примусового стягнення сум боргу з розрахункових рахунків Компанії та продажу майна.

В.о голови правління

В.Г. Яворський

Кондратішко В.М.,

☎ (057) 740-10-36

